

Feuille1

Date		22/07/18	23/07/18	30/07/18	06/08/18	13/08/18	20/08/18	23/08/18	27/08/18	31/08/18			10/09/18	02/12/18	21/12/18	27/01/19	15/02/19		
Moment		J-1	J	J+7	J+14	J+21	J+28	J+30	J+34	J+37	Différence	Descente						Différence	Descente
Commentaire	<i>Diff hauteur (en mm) à +20cm vers le centre sur la perche</i>	<i>Avant charpente (sans charge)</i>	<i>Charpente posée</i>	<i>Voliges posées</i>	<i>Isolation en paille</i>	<i>Une partie des tuiles montées</i>	<i>Toutes les tuiles montées</i>	<i>+1,5m3 de terre</i>	<i>Petit arrosage</i>	<i>Juste avant début enduit, après une grosse pluie de 30mm</i>				<i>Avant la pose du clocheton</i>	<i>Après la pose de 90 % du clocheton</i>				
1 ^{er} point (en mm) perche 8	38	2344	2311	2238	2219	2205	2175	2160	2154	2149	-195	-8,32%	2135	2131	2135	2128	2134	-15	-0,70%
2ème point (en mm) perche 19	34	2320	2259	2231	2219	2160	2130	2121	2116	2104	-216	-9,31%	2095	2086	2088	2083		-21	-1,00%
2ème point BIS (en mm) perche 18																2149	2152		
3ème point (en mm) perche 12	30	2323	2289	2227	2215	2181	2140	2132	2114	2107	-225	-9,69%	2098	2088	2090	2085	2090	-17	-0,81%

Note : mesure à l'altimètre (précision ± 2mm) prise en haut de la botte du haut, sous une perche de toit
Nouvelle prise de mesure : +250 – diff hauteur noté repéré...